



รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก โทร. ๐ ๔๒๗๐ ๙๑๖๐ ต่อ ๑๐๒

ที่ สน ๗๘๐๐๑/๐๗๘

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
.....รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ


ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อ ๐๘ เห็นควร นำเรียนท่านนายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต. และประกาศผ่านเว็บไซต์ของ อบต. เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ลงชื่อ.....

(นางประภาพร เกษเกษร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


  
(นางสุริยภา สัพโส)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น..... - ทศน

(ลงชื่อ)   
(นางจินดาภรณ์ ลาลด)  
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)   
(นางศนิตรา สุขะปณพันธ์)  
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

คำสั่ง - ทราบ  
- ดำเนินการ

(ลงชื่อ)   
(นายวิจารย์ มุทาพร)  
ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ก่อสร้างห้องน้ำ ศาลาประชาคม บ้านหนองแสง อาคาร คสล. ๑ ชั้น	ก่อสร้างศาลาประชาคม ขนาด กว้าง ๒.๔๐ ม. ยาว ๓ ม. พื้นที่ใช้ สอยรวม ๗.๒๐ ตร.ม. ตามแบบ น.ศล.ม.๕ ๐๐๑/๒๕๖๗ พร้อม ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๙๔,๐๐๐	ก.พ. - มิ.ย ๖๗	✓	-	-	-
๒	ก่อสร้างต่อเติม อาคารสำนักงาน (สำนัก ปลัด) คสล. ๑ ชั้น	ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน (สำนักปลัด คสล. ๑ ชั้น ขนาด กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๖ ม. พื้นที่ใช้ สอยรวม ๒๑ ตร.ม. ตามแบบ ทก.สป. ๐๐๑/๒๕๖๖ พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๘๕,๐๐๐	ก.พ. - มิ.ย ๖๗	✓	-	-	-
๓	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายวัดป่า บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๘๑ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตร.ม.ตามแบบ มาตรฐาน ที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๒๙,๐๐๐	ก.พ. - มิ.ย ๖๗	✓	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายสายหน้า บ้าน นายนคร ไชย พงษ์ บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๘ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ตร.ม.ตามแบบ มาตรฐาน ที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๗,๐๐๐	ก.พ. - มี.ย ๖๗	-	✓	-	-
๕	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมสาย ข้างบ้านนางลำ ไพรี สีหาราช บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๖๘. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตร.ม. ตามแบบ มาตรฐาน ที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๙๒,๐๐๐	ก.พ. - มี.ย ๖๗	-	✓	-	-
๖	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายข้างบ้าน นายคำดี แสน สุวรรณ บ้าน หนองแสง หมู่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๗๓. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๖๕ ตร.ม. ตามแบบ มาตรฐาน ที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๘,๐๐๐	ก.พ. - มี.ย ๖๗	-	✓	-	-

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายหน้าวัด ป่าโนนแสนชาติ บ้านโสก หมู่ ๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๓๐.๒๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๑ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท๑- ๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๖๙,๔๙๐	ก.พ. - มิ.ย ๖๗	-	✓	-	-
๘	ก่อสร้างถนน คอนกรีตสายบ้าน หนองแสง-บ้าน หนองจาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ ๐.๒๕ ม.หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐ ตร.ม.ตามแบบมาตรฐาน ที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๓,๐๐๐	ก.พ. - มิ.ย ๖๗	-	✓	-	-
๙	โครงการวางท่อ ประปาภายใน หมู่บ้าน บ้านทุ่ง แก หมู่ ๒	ก่อสร้างวางท่อ พีวีซี ขนาด ศก. ๔” ชั้น ๘.๕ พร้อมอุปกรณ์และ ข้อต่อประกอบระยะความยาว ๘๕๒ ม. ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ. - มิ.ย ๖๗	-	✓	-	-

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	ก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาด กลาง สูบจ่ายตรง บ้านหนองจาน หมู่ ๖	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่าย ตรง ตามแบบเลขที่ ๓๔๑๒๐๑๐ และรายละเอียดที่ อบต.ทุ่งแก กำหนดพร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๑๑,๐๐๐	ก.พ. - มี.ย ๖๗	✓	-	-	-
๑๑	โครงการติดตั้งโซ ล่าเซลล์ระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	ค่าติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบประปา หมู่บ้าน ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบต.ทุ่งแก กำหนด	๗๘,๘๐๐	ก.พ. - มี.ย ๖๗	✓	-	-	-
๑๒	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้าน วังอ้อยหนู หมู่ ๑๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ศก.๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๔๐ ท่อน และบ่อพัก จำนวน ๑๕ บ่อ ตามแบบมาตรฐาน ท๒- ๐๓ (ไม่ตอกเข็ม) และตามแบบ ที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๐๒,๐๐๐	ก.พ. - มี.ย ๖๗	✓	-	-	-



ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	ค่าปรับปรุงถนน ลูกรังภายในตำบล ทุ่งแก	ค่าปรับปรุงถนนลูกรังภายใน ตำบลทุ่งแก ปริมาตรลงดินลูกรัง พร้อมปรับแต่งเรียบ ๗,๓๓๖ ลบ.ม. และตามรายละเอียดที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ก.พ. - มิ.ย ๖๗	✓	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	จัดซื้อกล้องวงจร ปิด(CCTV) พร้อม ติดตั้ง บ้านคอน สร้างไพร หมู่ ๑	ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ จุด	๒๑,๙๙๐	ก.พ. - มิ.ย ๖๗	-	✓	-	-

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	จัดซื้อกล้องวงจร ปิด(CCTV) พร้อม ติดตั้ง บ้านทุ่งแก หมู่ ๒	ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ จุด	๒๑,๙๙๐	ก.พ. - มี.ย ๖๗	-	✓	-	-
๓	จัดซื้อกล้องวงจร ปิด(CCTV) พร้อม ติดตั้ง บ้านโคก ไชยวาน หมู่ ๔	ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ จุด	๓๔,๒๖๐		-	✓	-	-
๔	จัดซื้อกล้องวงจร ปิด(CCTV) พร้อม ติดตั้ง บ้านหนอง แสง หมู่ ๕	ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ จุด	๖๕,๕๓๐		-	✓	-	-
๕	จัดซื้อกล้องวงจร ปิด(CCTV) พร้อม ติดตั้ง บ้านหนอง จาน หมู่ ๖	ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ จุด	๒๑,๗๗๐			✓	-	-

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	จัดซื้อกล้องวงจร ปิด(CCTV) พร้อม ติดตั้ง บ้านโสภ หมู่ ๘	ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ จุด	๒๒,๒๔๐	ก.พ. - มี.ย ๖๗	-	✓	-	-
๗	จัดซื้อกล้องวงจร ปิด(CCTV) พร้อม ติดตั้ง บ้านโคก ไชยวาน หมู่ ๙	ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ จุด	๒๑,๘๒๐	ก.พ. - มี.ย ๖๗	-	✓	-	-
๘	จัดซื้อกล้องวงจร ปิด(CCTV) พร้อม ติดตั้ง บ้านวังอ้อย หมู่ ๑๐	ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ จุด	๒๘,๑๑๐	ก.พ. - มี.ย ๖๗	-	✓	-	-
๙	เครื่องบันทึก ข้อมูลกล้องวงจร ปิด	ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกกล้องวงจร ปิด จำนวน ๑ จุด	๗๒,๘๐๐	ก.พ. - มี.ย ๖๗	-	✓	-	-
๑๐	ติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่างภายใน หมู่บ้าน บ้านโคก ไชยวาน หมู่ ๙	ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	๑๔๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ย ๖๗	-	✓	-	-

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	ค่าบำรุงรักษาหรือ ซ่อมแซมอาคาร และสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม อาคารและสิ่งก่อสร้างของ อบต. ทุ่งแก	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-
๑๒	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ สายนา นายลำไย แสง ชาติ บ้านดอน สร้างไพร หมู่ ๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน	๗๐,๐๐๐	ก.พ. - มิ.ย ๖๗	✓	-	-	-
๑๓	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ สายนา นางราติน แผงดา บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน	๓๐,๐๐๐	ก.พ. - มิ.ย ๖๗	✓	-	-	-
๑๔	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ ภายใน หมู่บ้าน บ้านโคก ไชยวาน หมู่ ๙ โดยปักเสาพาด สาย	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน	๘๐,๐๐๐	ก.พ. - มิ.ย ๖๗	✓	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

➤ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ค่าอาหารเสริมนม ** (สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแสง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองแสง)	๕๖,๘๖๒.๕๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	-
๒	ค่าอาหารเสริมนม ** (สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกไชยวาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โคกไชยวาน)	๘๙,๘๑๙.๖๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	-
๓	ค่าอาหารเสริมนม ** (สำหรับ โรงเรียนสังกัด สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน ๕ โรงเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม (สำหรับโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน) ได้แก่ ๑.รร.บ้านดอนชัยวิทยา ๒.รร.บ้านโสกวังอ้อยหนู ๓.รร.บ้านหนองแสง ๔.รร.บ้านหนองจาน ๕.รร.บ้านทุ่งแก	๘๙๘,๑๙๖	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง	๒๑๑,๖๘๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	-
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไชยวาน	๓๕๒,๘๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	-
๖	อุดหนุนส่วนราชการ-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในเขต อบต. ทุ่งแก	เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต อบต. ทุ่งแก และเพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวัน	๒,๒๔๒,๖๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา	เพื่อจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี, พ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ	๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	-
๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประกอบด้วย ค่าชุดของขวัญ ของรางวัล อุปกรณ์การเล่นเกมส์ อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	-	-	✓	๒๐,๐๐๐
๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไชยวานและ ศพด.หนองแสง ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเงินรางวัล อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗	-	-	✓	๑๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุ การศึกษาและเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก ศพด.หนองแสง ศพด.โคกไชยวาน	๑๒๘,๕๒๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	✓	-	-	-
๑๑	ค่าหนังสือเรียน	ค่าหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านหนองแสงและ ศพด.โคกไชยวาน	๘,๘๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗	✓	-	-	-
๑๒	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กปฐมวัย ศพด.หนองแสง ศพด.โคกไชยวาน	๑๔,๓๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗	✓	-	-	-
๑๓	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ค่าพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ศพด.หนองแสง และศพด.โคกไชยวาน	๒๐,๔๑๖	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗	✓	-	-	-
๑๔	ค่าอุปกรณ์การเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ศพด.โคกไชยวานและ ศพด.หนองแสง	๑๒,๗๖๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗	✓	-	-	-



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ๕ ส. ป้องกันโรค	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ๕ ส. ป้องกันโรค ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗	✓	-	-	-
๑๖	โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ค.๖๗	-	✓	-	-
๑๗	โครงการแข่งขันด้านวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย	ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ค.๖๗	-	✓	-	-
๑๘	โครงการซ่อมแซมป้องกันระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๗	✓	-	-	-
๑๙	ค่าปรับปรุงทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๐	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท วัสดุครุภัณฑ์ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ โต๊ะเก้าอี้ และทรัพย์สินอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

➤ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์	เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นในเขตอำเภอเจริญศิลป์	๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	-	-	✓	๑๐,๐๐๐
๒	กิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา	เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ	๑๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗	-	✓	-	-
๓	กิจกรรมวันวิสาขบูชา	เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ	๑๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗	-	✓	-	-
๔	โครงการเสริมสร้างกิจกรรมสถาบันครอบครัว ชุมชน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างกิจกรรมสถาบันครอบครัว ชุมชน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๒๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

➤ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ภายในตำบลทุ่งแก	ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ภายในตำบลทุ่งแก ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ อัตราตัวละ ๓ บาท	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค.๖๗	-	-	✓	๑๐,๐๐๐
๒	โครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	เพื่อดำเนินการตามโครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เช่น น้ำพืชมอกควันทรายอะเบท เป็นต้น	๑๒๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗	✓	-	-	-
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ.๖๗	-	-	✓	๔๐,๐๐๐
๔	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑	๗,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	✓	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการอบรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑	๗,๐๐๐		✓	-	-	-
๖	โครงการอบรมการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑	๖,๐๐๐		✓	-	-	-
๗	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒	๗,๐๐๐		✓	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘	โครงการอบรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒	๗,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	✓	-	-	-
๙	โครงการอบรมการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒	๖,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	✓	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการอบรมหมอมहु่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านโคกไชยวาน หมู่๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมหมอมहु่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านโคกไชยวาน หมู่๔	๗,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	✓	-	-	-
๑๑	โครงการอบรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านทุ่งแก หมู่๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านโคกไชยวาน หมู่๔		ก.ค. - ก.ย.๖๗	✓	-	-	-
๑๒	โครงการอบรมการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านโคกไชยวาน หมู่๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมหมอมहु่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านโคกไชยวาน หมู่๔	๖,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	✓	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านหนองแสง หมู่ ๕	๗,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	✓	-	-	-
๑๔	โครงการอบรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านหนองแสง หมู่ ๕	๗,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	✓	-	-	-
๑๕	โครงการอบรมการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านหนองแสง หมู่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านหนองแสง หมู่ ๕	๖,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	✓	-	-	-



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านหนองจาน หมู่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านหนองจาน หมู่ ๖	๗,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	✓	-	-	-
๑๗	โครงการอบรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านหนองจาน หมู่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านหนองจาน หมู่ ๖	๗,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	✓	-	-	-
๑๘	โครงการอบรมการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านหนองจาน หมู่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านหนองจาน หมู่ ๖	๖,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	✓	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๙	โครงการอบรมหมอมहु่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านโสภ หมู่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมหมอมहु่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านโสภ หมู่ ๘	๗,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	✓	-	-	-
๒๐	โครงการอบรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านโสภ หมู่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านโสภ หมู่ ๘	๗,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	✓	-	-	-
๒๑	โครงการอบรมการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านโสภ หมู่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมหมอมहु่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านโสภ หมู่ ๘	๖,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	✓	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๒	โครงการอบรมหมอมहु่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมหมอมहु่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	๗,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	✓	-	-	-
๒๓	โครงการอบรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	๗,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	✓	-	-	-
๒๔	โครงการอบรมการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมหมอมहु่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙	๖,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	✓	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๕	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐	๗,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	✓	-	-	-
๒๖	โครงการอบรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐	๗,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	✓	-	-	-
๒๗	โครงการอบรมการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐	๖,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	✓	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในชุมชน (การทำกระเป๋าจักสาน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในชุมชน	๑๕,๐๐๐	เม.ย. - ก.ค.๖๗	✓	-	-	-
๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ(การทำยาหม่อง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ(นวดแผนไทย)	๑๕,๐๐๐	เม.ย.๖๗	-	-	✓	๑๕,๐๐๐
๓	โครงการฝึกอบรมงานฝีมือที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมงานฝีมือที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ	๑๕,๐๐๐	เม.ย. - ก.ค.๖๗	✓	-	-	-
๔	โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ค.๖๗	✓	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการฝึกอบรมการทำอาหารแปรรูปอาหาร (การทำหมูฝอย)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการทำอาหารแปรรูปอาหาร(การทำหมูฝอย)	๑๕,๐๐๐	มี.ค.๖๗	-	-	✓	๑๕,๐๐๐
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีภายในตำบล(การทำขนมเบเกอรี่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีภายในตำบล(การทำขนมเบเกอรี่)	๑๕,๐๐๐	เม.ย.๖๗	-	-	✓	๑๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนและการเกษตร

➤ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	วัสดุการเกษตร	ค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ดิน ปุ๋ย มีด จอบ เสียม และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	-	✓	-	๑๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

➤ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมและป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้า	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้า	๓๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย.๖๗	✓	-	-	-
๒	กิจกรรมวัน อปพร. และกิจกรรมอื่นๆ	เพื่อส่งเสริมกิจกรรม อปพร.และเข้าร่วมกิจกรรมของอปพร.	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗	✓	-	-	-
๓	วัสดุเครื่องแต่งกาย	เพื่อจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงาน อบต.และลูกจ้างไว้ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันฯ	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗	✓	-	-	-
๔	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	ค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. อยู่เวรยามรักษาความสงบเรียบร้อยหรือปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในเขตตำบลทุ่งแก	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗	-	✓	-	-



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ค.๖๗	✓	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

➤ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	วัสดุเครื่องดับเพลิง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง น้ำยาเคมีดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง และเครื่องมือดับเพลิง เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	มี.ค. – ก.ย.๖๗	✓	-	-	-
๗	วัสดุจราจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในกิจกรรม อปพร. เช่น กรวย แผงกั้นจราจร กระบอง เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	มี.ค. – ก.ย.๖๗	✓	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖.- เม.ย.๖๗	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการชุมชนปลอดภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการชุมชนปลอดภัย	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย.๖๗	-	-	✓	๓๐,๐๐๐
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค.๖๗	✓	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

➤ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม **	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง	๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	-	✓	-	-
๒	เงินสำรองจ่าย	- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย - เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น	๙๓,๐๑๖	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	-	✓	-	-
๓	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ สปสช.	๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	-	✓	-	-
๔	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท) **	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กบท. ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐	๓๓๗,๘๓๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	-	✓	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยแก	๗,๑๓๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	-	✓	-	-
๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยแก	๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	-	✓	-	-
๗	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยแก	๒,๔๔๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	-	✓	-	-
๘	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	สมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

➤ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	-	✓	-	-
๓	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวให้แก่ประชาชน	ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวให้แก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	-	✓	-	-
๔	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ อุดหนุน อบต.เจริญศิลป์	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	-	-	✓	๒๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

➤ แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	-	✓	-	-
๒	จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	-	-	✓	๕๐๐,๐๐๐



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

๑.แผนงานบริการงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	ตู้เหล็ก ๒ บาน	ตู้เหล็ก ๒ บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	-	✓	-	-
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๒๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	-	✓	-	-

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

๑.แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	๒๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	-	✓	-	-

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

๑.แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	จอร์รับภาพโปรเจคเตอร์	จอร์รับภาพโปรเจคเตอร์ จอพร้อมขาตั้ง ขนาดเส้นทแยงมุม ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ นิ้ว(๔:๓) ตามราคาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	-	-	✓	๕,๐๐๐

สรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑๑๒ โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔๗ โครงการ

ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๑๒ โครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕๓ โครงการ

## ปัญหาและอุปสรรค

การจัดกิจกรรมหรือบางโครงการเนื่องจากในช่วงต้นปีงบประมาณได้รับการจัดสรรมาช้า และมีการแบ่งจัดสรรเป็นหลายงวด ทำให้การบริหารงบประมาณค่อนข้างยาก หน่วยงานไม่กล้าใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงวดแรกๆ เนื่องจากเกรงว่างบประมาณในส่วนที่ยังไม่ได้รับจะไม่ได้จัดสรรอีก จึงทำให้ไม่มีผล การใช้จ่ายหรือผลการใช้จ่ายค่อนข้างต่ำ และยังมีงบประมาณคงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก